

ALLEGATO sub lett. F.1

52° ATTO ATTUATIVO ALLA CONVENZIONE GENERALE REP. N. 7191/1991

Cronoprogramma

Cronoprogramma delle opere del Sistema Elettromeccanico MOSE

ID	WBS	Testo1	Nome attività	Inizio	Fine	Nota	Finanziamento / Atto	Anno 2				Anno 3				Anno 4			
								1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	1		Bocca di Lido Treporti - opere civili e marittime	04/03/19	30/11/23														
2	1.1		Da Approvare	01/10/22	30/11/23														
3	1.1.1	LT.P2.61-2	TREPORTI - Smantellamento Cantiere (lato porto rifugio lato mare)	01/10/22	30/11/23		52												
4	1.1.1.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/10/22	31/01/23														
5	1.1.1.2		Esecuzione	01/02/23	30/11/23														
6	1.1.2	ADEG-ARCH2-2	TREPORTI - Sistemazione edifici e spazi esterni	01/10/22	30/11/23		52												
7	1.1.2.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/10/22	31/01/23														
8	1.1.2.2		Esecuzione	01/02/23	30/11/23														
9	1.2		In Corso	04/03/19	31/05/23														
10	1.2.1	OP/410-6	TREPORTI - Spalla Est e Spalla Ovest - Inserimento Architettonico	04/03/19	31/05/23		5485												
11	2		Bocca di Lido S. Nicolò - opere civili e marittime	31/01/19	30/11/23														
12	2.1		Da Approvare	01/07/22	30/11/23														
13	2.1.1	LN.F1.28-2	S.NICOLO' - Spalla Nord: sistemazione isola 2^fase	01/07/22	30/11/23		52												
14	2.1.1.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/07/22	31/12/22														
15	2.1.1.2		Esecuzione	01/01/23	30/11/23														
16	2.1.2	ADEG-ARCH5-2	S.NICOLO' - Sistemazione edifici e spazi esterni	01/11/22	30/11/23		52												
17	2.1.2.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/11/22	31/12/22														
18	2.1.2.2		Esecuzione	01/01/23	30/11/23														
19	2.2		In Corso	31/01/19	31/05/23														
20	2.2.1	OP/388-10	S.NICOLO' - Spalla Nord e Spalla Sud - Inserimento Architettonico	31/01/19	31/05/23		5485												
21	3		Bocca di Malamocco - opere civili e marittime	14/02/18	31/05/25														
22	3.1		Da Approvare	01/07/22	31/05/25														
23	3.1.1	MA.E1.15-12	MALAMOCCO - Conca 12^ str - pennello e soffolta di collegamento alla diga	01/09/23	31/05/25	(*)	52												
24	3.1.1.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/09/23	28/03/24	(*)													
25	3.1.1.2		Esecuzione	01/04/24	31/05/25	(*)													
26	3.1.2	MA.P2.61-8	MALAMOCCO - Aree di produzione - Ripristino aree	01/05/23	01/10/24	(*)	52												
27	3.1.2.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/05/23	29/09/23	(*)													
28	3.1.2.2		Esecuzione	02/10/23	01/10/24	(*)													
29	3.1.3	ADEG-ARCH3-2	MALAMOCCO - Sistemazione edifici e spazi esterni	01/07/22	31/01/24		52												
30	3.1.3.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/07/22	31/10/22														
31	3.1.3.2		Esecuzione	04/11/22	31/01/24														
32	3.1.4	RILEVATO	MALAMOCCO - Riconfigurazione Rilevato	01/10/22	30/04/24		52												
33	3.1.4.1		Progettazione	01/10/22	31/12/22														
34	3.1.4.2		Esecuzione	15/01/23	30/04/24														
35	3.2		In Corso	14/02/18	31/05/23														
36	3.2.1	OP/374-10	MALAMOCCO - Spalla Sud - Inserimento Architettonico	01/10/22	31/05/23		5485												
37	3.2.1.1		Progettazione PdV (comprese approvazioni)	01/10/22	01/12/22														
38	3.2.1.2		Iter approvativo SBBAA/Salvaguardia	10/12/22	01/02/23														
39	3.2.1.3		Esecuzione (Riavvio lavori con subentro Impresa)	03/10/22	31/05/23														
40	3.2.2	OP/391-6	MALAMOCCO - Spalla Nord - Inserimento Architettonico	01/10/22	31/05/23		5485												
41	3.2.2.1		Progettazione PdV (comprese approvazioni)	01/10/22	01/11/22														
42	3.2.2.2		Esecuzione (Riavvio lavori con subentro Impresa)	01/12/22	31/05/23														
43	3.2.3	OP/490-3	MALAMOCCO - Smontaggio Piarda, Costruzione scogliera di raccordo - Opere superficiali di completamento Spalla Nord	14/02/18	31/05/23		5485												
44	3.2.3.1		Progettazione PdV (comprese approvazioni)	01/10/22	01/12/22														
45	3.2.3.2		Iter approvativo SBBAA/Salvaguardia	02/12/22	01/02/23														
46	3.2.3.3		Esecuzione (Riavvio lavori)	01/03/23	31/05/23														
47	3.2.4	OP/374-11	MALAMOCCO - Spalla Sud, opere civili 5^ fase - Edificio Elettrico	04/04/18	30/09/22		5485												
48	3.2.4.1		Esecuzione (Riavvio lavori con subentro Impresa)	01/10/22	31/05/23														
49	3.2.5	OP/415-19	MALAMOCCO - Demolizione Piastre di Prefabbricazione	11/05/20	31/05/23		5485												
50	4		Bocca di Chioggia - opere civili e marittime	14/07/15	07/02/24														
51	4.1		Da Approvare	01/03/22	07/02/24														
52	4.1.1	CH.G1.31-	CHIOGGIA - Spalla Sud - Completamento	01/03/22	07/02/24		52												
53	4.1.1.1		Chiusura iter approvativo SBBAA/Salvaguardia	01/03/22	31/08/22														
54	4.1.1.2		Progettazione (comprese approvazioni)	05/09/22	15/12/22														
55	4.1.1.3		Esecuzione	01/01/23	07/02/24														
56	4.1.2	CH.P2.61.06	CHIOGGIA - Aree di produzione - Ripristino aree	01/11/22	03/01/24		52												

Evidenziate in colore azzurro le attività strettamente funzionali all'operatività delle barriere del Mose
 Nota (*): poiché l'intervento prevede una parte del finanziamento in termini programmatici, la data di completamento va intesa come indicativa

