

ALLEGATO sub lett. D

53° ATTO ATTUATIVO ALLA CONVENZIONE GENERALE REP. N. 7191/1991

Cronoprogramma

Cronoprogramma delle opere ambientali e di compensazione del Sistema MOSE

Allegato D

ID	WBS	Testo1	Nome attività	Inizio	Fine	Nota	Finanziamento / Atto	Cronoprogramma																			
								Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5							
								1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°				
								est	3°	4°	1°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°				
								giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen
56	2.1.17.1		Esecuzione	29/12/2023	30/12/2024	(*)																					
57	2.1.18	ALTRI_EU	Riqualificazione aree cantiere - Chioggia - Ca Roman	01/07/2022	31/12/2023		53																				
58	2.1.18.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/07/2022	31/12/2022																						
59	2.1.18.2		Esecuzione	01/01/2023	31/12/2023																						
60	2.1.19	PASSAORA	Canale Passaora- stralci successivi	01/12/2022	29/11/2024		53																				
61	2.1.19.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/12/2022	31/05/2023																						
62	2.1.19.2		Esecuzione	01/06/2023	29/11/2024																						
63	2.1.20	BASTIA	Canali Bastia e Val di Brenta (completamenti)	01/09/2022	01/03/2024		53																				
64	2.1.20.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/09/2022	01/03/2023																						
65	2.1.20.2		Esecuzione	02/03/2023	01/03/2024																						
66	2.1.21	C.1.9/4	Valorizzazione ambientale litorali C.1.9 IV	01/09/2022	02/02/2024		53																				
67	2.1.21.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/09/2022	01/02/2023																						
68	2.1.21.2		Esecuzione	02/02/2023	02/02/2024																						
69	2.2		Esaminati da CTA - Da Avviare	01/09/2022	25/08/2025																						
70	2.2.1	OP/579	Manutenzione Litorale Pellestrina	01/11/2022	30/04/2023		5485																				
71	2.2.2	OP/616	Canali Cenesa - Boer - Siletto 2^ str. 3 lotto	01/09/2022	25/05/2023		5485																				
72	2.2.3	OP/622-1	Canali Cenesa - Boer - Siletto 3^ str. 1^ fase	01/09/2022	25/08/2025		5485																				
73	2.2.4	OP/622-2	Canali Cenesa - Boer - Siletto 3^ str.	01/12/2022	03/06/2025		53																				
74	2.2.5	OP/627	Bastia: Completamento Habitat	01/09/2022	11/10/2024		5485																				
75	2.2.6	OP/628	Bastia: Completamento Habitat 2^ Fase	01/03/2023	04/09/2024		53																				
76	2.2.7	OP/629	Val di Brenta: Completamento Habitat	01/09/2022	01/09/2023		53																				
77	2.3		In Corso	20/06/2016	31/07/2023																						
78	2.3.1	C.1.9/2	Piano delle Misure di Compensazione, Conservazione e Riqualificazione	20/06/2016	31/12/2022		5485																				
79	2.3.2	C.1.9/3	Valorizzazione ambientale litorali C.1.9 III	27/02/2020	27/05/2023		5485																				
80	2.3.3	OP/608	Ripristino Morfologico e Ambientale dell'Area del Canale Bastia 4° stralcio	12/02/2020	28/02/2023		5485																				
81	2.3.4	OP/613	Recupero Forte San Felice 1^ stralcio	13/01/2020	30/12/2022		5485																				
82	2.3.5	OP/620-1	Riqualif.canali area Cavallino Treporti (Porto Peschereccio - 2° str - 1° lotto)	14/07/2020	31/07/2023		5485																				
83	2.3.6	OP/621	Canali Cenesa - Boer - Siletto 2^ STR. 1° lotto 1^ fase	14/01/2020	31/12/2022		5485																				
84	3		INFRASTRUTTURE PER CENTRO OPERATIVO E MANUTENZIONE	01/09/2022	30/06/2023																						
85	3.1		Infrastrutturazione Arsenale - Altri Interventi Complementari	01/09/2022	30/06/2023																						
86	3.1.1		Da Approvare	01/09/2022	30/06/2023																						
87	3.1.1.1	TESE_LAB	Arsenale: Sistemazione tese per i laboratori	01/09/2022	30/06/2023		53																				
88	3.1.1.1.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/09/2022	31/10/2022																						
89	3.1.1.1.2		Esecuzione	01/12/2022	30/06/2023																						
90	4		SERVIZIO INFORMATIVO	01/01/2018	12/07/2024																						
91	4.1		SERVIZIO INFORMATIVO - Complementare MOSE	01/01/2018	12/07/2024																						
92	4.1.1		Da Approvare	01/04/2022	29/02/2024																						
93	4.1.1.1	SIN.B.10	Completamento archivio e supporto cartografico - ulteriore stralcio	01/04/2022	29/02/2024		5485																				
94	4.1.1.1.1		Progettazione	01/04/2022	15/09/2022																						
95	4.1.1.1.2		Esecuzione	07/10/2022	29/02/2024																						
96	4.1.2		In Corso	01/01/2018	12/07/2024																						
97	4.1.2.1	SIN.A.09-1	Attività di gestione dei Laboratori - Rinnovo apparecchiature	01/01/2018	30/06/2022		5485																				
98	4.1.2.2	SIN.A.09-2	Attività di gestione dei Laboratori - Rinnovo apparecchiature	01/01/2019	30/06/2022		5485																				
99	4.1.2.3	SIN.B.09	Completamento archivio e supporto cartografico	22/06/2021	22/07/2022		5485																				
100	4.1.2.4	ST.IS.01	Ampliamento del quadro conoscitivo generale. Attività conoscitive e divulgazione	01/10/2019	31/12/2022		5485																				
101	4.1.2.5	ST.IS.02	Consulenze e supporto specialistico	01/10/2019	31/12/2022		5485																				
102	4.1.2.6	SIN.L.01-1	Aggiornamento e unificazione delle banche dati ambientali per la gestione dell'ecosistema lagunare	24/07/2019	31/12/2022		53																				
103	4.1.2.7	SIN.L.01-2	Aggiornamento e unificazione delle banche dati ambientali per la gestione dell'ecosistema lagunare	15/09/2022	12/07/2024	(*)	53																				
104	5		INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IN LAGUNA	01/06/2022	28/05/2024																						
105	5.1		Da Approvare	01/06/2022	28/05/2024																						
106	5.1.1	SAN MARCO	Salvaguardia Insula San Marco	01/06/2022	28/05/2024		5485 / 53																				
107	5.1.1.1		Progettazione (comprese approvazioni)	01/06/2022	04/10/2022																						
108	5.1.1.2		Esecuzione	05/10/2022	28/05/2024																						

Nota (*): poiché l'intervento prevede una parte del finanziamento in termini programmatici, la data di completamento va intesa come indicativa