

01	15/11/12	Prima Emissione			
REVISIONE			DESCRIZIONE		
			PG	GPC	GPC
			EL	CON	APP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE"

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: LN.I1.48 – CH.I1.48 – MA.I1.48 – BOCCA DI LIDO S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA - PARATOIE E CONNETTORI

WBE: LN.I1.48.PE.08 – CH.I1.48.PE.07 - MA.I1.48.PE.07 – ELEMENTO MASCHIO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARPENTERIA METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELEMENTO MASCHIO DELLE BARRIERE DI S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
P. GIORGI	G.P. COLATO	G.P. COLATO
N. ELABORATO	CODICE FILE	DATA
SP.CRON.03_1	SP.CRON.03_1.doc	15 NOVEMBRE 2012

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO

VERIFICATO

L. Carretta

CONTROLLATO

V. Ardone



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

M. Botta



Il Responsabile

Ing. G.P. Colato



	Rev. 1	Data: 15/11/12	El. SP.CRON.03_1	Pag. n. 2
			CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9^ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI
PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

**WBS: LN.I1.48, MA.I1.48, CH.I1.48
BOCCA DI LIDO S. NICOLO', MALAMOCCO E
CHIOGGIA – PARATOIE E CONNETTORI**

**WBE: LN.I1.48.PE.08 - MA.I1.48.PE.07 - CH.I1.48.PE.07
CONNETTORI –ELEMENTO MASCHIO**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARPENTERIA
METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELEMENTO MASCHIO DELLE
BARRIERE DI S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA**

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

	Rev. 1	Data: 15/11/12	El. SP.CRON. 03_01	Pag. n. 3
			CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	

1. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

I tempi di fornitura delle lamiere oggetto della presente fornitura, dalla sottoscrizione del Contratto, sono di seguito riportati:

	tempo (giorni)		
	90	150	210
Lamiere Bocca di Lido S. Nicolò			
Lamiere Bocca di Malamocco			
Lamiere Bocca di Chioggia			

L'elenco delle lamiere suddiviso per le tre Bocche è il seguente:

Barriera di Lido S.Nicolò					
Lista lamiere per 44 Maschi					
ITEM		Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° totale
A	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2560	10100	8
B	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	1720	10320	9
C	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2540	8820	4
D	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5
E	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	6
F	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6

	Rev. 1	Data: 15/11/12	El. SP.CRON. 03_01	Pag. n. 4
			CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	

Barriera di Malamocco

Lista lamiera per 42 Maschi

ITEM		Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° totale
A	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2560	10100	8
B	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	1720	10320	8
C	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2540	8820	4
D	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5
E	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	5
F	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6

Barriera di Chioggia

Lista lamiera per 40 Maschi

ITEM		Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° totale
A	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2560	10100	8
B	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	1720	10320	7
C	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N - Z35	120	2540	8820	4
D	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5
E	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	4
F	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6