



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 22 DEL 13/06/2017

Si richiede un chiarimento in merito all'impianto Interfonico.

Nella specifica del progetto esecutivo (es. MV100P-PE-GTR-0001-20-C1 Estratto relazione tecnica generale) viene indicato che *"gli amplificatori dovranno essere montati negli armadi Master e Slave (a Lido, a Malamocco e a Chioggia)"* mentre dagli schemi a blocchi MV100P-PE-NTK-0001-20-C3 si evince che gli apparati di amplificazione si troverebbero nei quadri di Derivazione (Periferici) in quanto tra i suddetti Quadri Periferici e i Quadri Principali Master e Slave esistono solo collegamenti in fibra ottica. Quest'ultima architettura sembrerebbe confermata anche dalle voci del computo metrico.

RISPOSTA AL QUESITO N. 22

Si conferma che gli amplificatori devono essere integrati all'interno dei quadri periferici prossimi alle trombe che controllano.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com